

質問回答書

契約番号 21-9

件名 (大黒) L-1～8号管理棟空調設備他補修工事

質問	回答
<p>【入札公告 仕様書 P.2】 工期について 入札公告：2022年3月31日まで 仕様書：2021年12月15日まで と異なりますが、入札公告を正として よろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書：2021年12月15日まで、を正 とする。</p>
<p>【図面 13 仕様書 P.10】 大黒 L-6号管理棟 AC-4について、 図面：壁掛形ペア (SZRA112BF) 仕様書：天井埋込カセット形ペア (SZRC112BF) と異なりますが、どちら が正しいのでしょうか。</p>	<p>室内機：壁掛形ペア FAP112DJ 室外機：耐重塩害仕様 RZRP112BDH とします。</p>
<p>【図面 17 仕様書 P.11】 大黒 L-8号管理棟 AC-1～4について、 型番 (SZRH280AD) を正とすると、能力 は 25.0/28.0kW 能力 (20.0/22.4kW) を正とすると、型 番は SZRH224AD と異なりますが、どちらが正しいでし ょうか。</p>	<p>天吊形ツインマルチ FHP140DJ (室内機 2台) 耐重塩害仕様 RZRP280AH とします。</p>
<p>【図面 17】 大黒 L-8号管理棟 AC-1～4について、 既設室外機は 2台ですが、新設室外機 は 4台です。 配管は撤去・新設すると思うのでし ょうか。 また、選定している機器はツイン同時マルチ ですが、AC-2は事務室と会議室を、AC-3 は作業員室(大)と作業員室(小)を同時 に運転すると考えてよろしいでし ょうか。</p>	<p>既存室外機は 4台です。 配管は既設を利用する。 AC-2は事務室と会議室を、AC-3は作 業員室(大)と作業員室(小)の同時運 転です。</p>

【図面 19・20・22 仕様書 P. 12】

南本牧 MC-1 号二次変電所 2-AP-1
南本牧 MC-2 号事務所棟 2 階電気室
C-AP-8
南本牧 MC-2 号特高受電所電気室
T-AP-1 について、

図 面：圧縮機は室内機側

仕様書：圧縮機は室外機側(仕様書
記載の型番)と異なります。

圧縮機が室内機側の場合、冷専機がない
ため冷暖兼用機になります。

圧縮機が室外機側の場合、別途電気工
事が必要となります。

どちらが正しいか、ご指示ください。

また、室内機の吹出方法は、直吹(プ
レナムチャンバー)とダクト接続のど
ちらになるでしょうか。

仕様書(圧縮機が室外機側)を正とし
ます。

電気工事は本工事に含まれます。

吹出方法は直吹とします。